

TỈNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Công văn số /UB/D-KT ngày /9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ia Chim)

DVT: Triệu đồng

TT	Chi tiết Dự án	Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư																		Đã thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán	Ghi chú
		Chủ đầu tư	Đại diện chủ đầu tư	Mã dự án	Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)										Lũy kế số KHV được giao (tất cả các nguồn vốn)	Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán		Giá trị vốn đầu tư thực hiện				
					Số QĐ; ngày, tháng, năm	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư							Chi phí GPMB		Tổng cộng	Trong đó chi phí XD và thiết bị	Lũy kế đến thời điểm báo cáo	Dự kiến đến 31/12/2026			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSDP	Tăng thu NS tỉnh	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Tăng thu NS xã	KP hỗ trợ đất trồng lúa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Đường Ngõ xóm thôn Plei Lay, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi	Phòng Kinh tế xã	Phan Văn Pháp	5126422710600	Số 186/QĐ-UBND ngày 25/02/2026	Dự án nhóm C	353,3					353,3		-	353,3	353,3	296,5	352,3	353,3	Chưa thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán	
2	Đường trục chính nội đồng thôn 5 xã Đoàn Kết (Cũ): Đoạn đường từ nhà Ông Nguyễn Trường Giang đến đất ông Tạ Thủy	Phòng Kinh tế xã	Phan Văn Pháp	5126425978200	Số 841/QĐ-UBND ngày 18/8/2026	Dự án nhóm C	628,6	63,6					565,0	-	628,6	628,6	514,7		628,6	Chưa thanh tra, kiểm toán		
3	Đường từ thôn Klâu Ngol Zổ đi khu sản xuất, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum	Phòng Kinh tế xã	Phan Văn Pháp	5126422934800	Số 717/QĐ-UBND ngày 29/6/2026	Dự án nhóm C	4.950,0		950,0	4.000,0				-	4.950,0	4.950,0	4.363,8	1.093,5	4.950,0	Chưa thanh tra, kiểm toán		
4	Đường từ thôn Tân An, xã Ia chim đi xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum	Phòng Kinh tế xã	Phan Văn Pháp	5123428087000	Số 613/QĐ-UBND ngày 29/3/2023	Dự án nhóm C	17.252,0		5.000,0		12.252,0			423,9	17.000,0	17.252,0	14.772,8	14.371,2	17.000,0	Chưa thanh tra, kiểm toán		
5	Nghĩa trang nhân dân tập trung xã Ia Chim, thành phố Kon Tum	Phòng Kinh tế xã	Phan Văn Pháp	5123322495900	Số 2751/QĐ-UBND ngày 29/12/2026	Dự án nhóm C	3.560,0		1.900,0		1.660,0			175,0	3.560,0	3.560,0	2.947,5	1.012,1	3.560,0	Chưa thanh tra, kiểm toán		

TT	Chi tiết Dự án	Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư																		Đã thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán	Ghi chú	
		Chủ đầu tư	Đại diện chủ đầu tư	Mã dự án	Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)										Lũy kế số KHV được giao (tất cả các nguồn vốn)	Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán		Giá trị vốn đầu tư thực hiện					
					Số QĐ; ngày, tháng, năm	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư									Chi phí GPMB	Tổng cộng	Trong đó chi phí XD và thiết bị	Lũy kế đến thời điểm báo cáo				Dự kiến đến 31/12/2026
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSDP	Tăng thu NS tỉnh	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Tăng thu NS xã	KP hỗ trợ đất trồng lúa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6	Sửa chữa, cải tạo Hội trường tại trụ sở Đảng ủy xã Ia Chim	Văn phòng Đảng ủy xã Ia Chim	Võ Thanh Tuấn	5126126025300	Số 181/QĐ-UBND ngày 13/02/2026	Dự án nhóm C	744,6		744,6					-	744,0	744,6	605,7	690,0	691,0	Chưa thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán		
7	Sửa chữa phòng làm việc, cải tạo nhà vệ sinh tại trụ sở Đảng ủy xã	Văn phòng Đảng ủy xã Ia Chim	Võ Thanh Tuấn	5126126589800	Số 856/QĐ-UBND ngày 22/8/2026		619,5		619,5					-	619,0	619,5	508,7		619,0	Chưa thanh tra, kiểm toán			
8	Sửa chữa, cải tạo trường lớp học năm học 2025-2026 trên địa bàn xã Ia Chim	Phòng VH-XH xã Ia Chim	Nguyễn Viết Thông	5126123899600	Số 133/QĐ-UBND ngày 10/02/2026		1.500,0		1.500,0					-		1.500,0	1.289,5	1.465,6	1.500,0	Chưa thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán		
9	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Ia Chim và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng HĐND - UBND xã Ia Chim	Phạm Hữu Nhân	5126129149200	Số 230/QĐ-UBND ngày 12/3/2026		1.500,0		1.500,0					-	1.500,0	1.500,0	1.305,5	1.482,2	1.500,0	Chưa thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán		