

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13 tháng 8 năm 2026 trên địa bàn xã Ia Chim

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 7877/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã Ia Chim báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13 tháng 8 năm 2026¹, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2026

1.1. Kế hoạch vốn năm 2026

- Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2026 của xã Ia Chim được giao là 10.975 triệu đồng, trong đó: (i) Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 5.000 triệu đồng; (ii) Vốn phân cấp (*xây dựng cơ bản tập trung*): 3.000 triệu đồng; (iii) Vốn phân cấp (*nguồn thu tiền sử dụng đất*): 2.975 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn sau khi tiết kiệm 5% được phép sử dụng² là 10.426,25 triệu đồng, trong đó: (i) Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 4.750 triệu đồng; (ii) Vốn phân cấp (*xây dựng cơ bản tập trung*): 2.850 triệu đồng; (iii) Vốn phân cấp (*nguồn thu tiền sử dụng đất*): 2.826,25 triệu đồng.

1.2. Tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2026: Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2026 đã giải ngân 1.238,73 triệu đồng, đạt 11,88% kế hoạch vốn giao (*sau tiết kiệm 5%*). Trong đó:

- Đối với kế hoạch vốn nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Bố trí 5.000 triệu đồng (*kế hoạch vốn sau tiết kiệm 5% là 4.750 triệu đồng*) để thực hiện Dự án Đường từ thôn Tân An, xã Ia Chim đi xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; chưa thực hiện giải ngân. Đến nay, đơn vị thi công đang tiến hành thi công công trình đạt 98% khối lượng (*hoàn thành hạng mục thảm nhựa mặt đường và*

¹ Trên cơ sở tham mưu đề xuất của phòng Kinh tế xã tại Văn bản số 1160/PKT ngày 13 tháng 8 năm 2026

² Tiết kiệm 5% 548,75 triệu đồng.

hệ thống mương thoát nước) và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục thanh toán vốn đầu tư theo quy định, dự kiến đến ngày 20/8/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Đối với kế hoạch vốn phân cấp (*xây dựng cơ bản tập trung*): giải ngân 1.238,73 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,82% kế hoạch vốn giao (*sau tiết kiệm 5%*).
- Đối với kế hoạch vốn phân cấp (*nguồn thu tiền sử dụng đất*): chưa giải ngân.

(chi tiết tình hình giải ngân tại Phụ lục kèm theo).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 284,16 triệu đồng. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2026 đã giải ngân 220,56 triệu đồng, đạt 77,62% (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

3. Hạn chế, khó khăn:

- Tình hình biến động bất thường giá nhiên liệu thời gian qua làm cho nguồn cung vật liệu nhất là đá, cát khan hiếm, không đảm bảo nguồn vật tư để triển khai thi công đồng bộ và liên tục.
- Do diễn biến thời tiết (mưa kéo dài) làm ảnh hưởng đến điều kiện thi công, chậm hoàn thành hạng mục thảm nhựa mặt đường và hệ thống mương thoát nước của công trình giao thông.

II. Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm

1. Mục tiêu: nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu đến ngày 31 tháng 01 năm 2027 giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư được giao³.

4. Giải pháp trong thời gian tới

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với kho bạc nhà nước.
- Chỉ đạo chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, giám sát và đôn đốc nhà thầu thi công để đảm bảo khối lượng, tiến độ và chất lượng công trình theo hợp đồng và quy định pháp luật.
- Đôn đốc, khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư dự án để đảm bảo bố trí kế

³ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Ia Chim về tiến độ và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

hoạch vốn đầu tư công theo quy định.

- Rà soát, điều chuyển vốn còn thừa của các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sang dự án có nhu cầu vốn.

5. Đề xuất kiến nghị: Không.

Ủy ban nhân dân xã Ia Chim kính báo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Hồng Hạnh